



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ )

เทศบาลตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี



(๑๐) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)

| ที่ | โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณ |          | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |     |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |                    | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผน |               |        |                    |                       |  |         |
|-----|---|--------------------------|----------|----------|----------------------|---|-----|------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|--------------------|--|---------------|--------|--------------------|-----------------------|--|---------|
|     |   |                          | โอนลด    | โอนเพิ่ม |                      | ๒๕๖๗  |     |      |      |      | ๒๕๖๘  |      |      |       |      |      |      |                    | ผลการดำเนินการ                         |               |        |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  |  |         |
|     |   |                          |          |          |                      | ค.ค.  | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ                   | ดำเนินการแล้ว | ยกเลิก | เบิกจ่ายแล้ว (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |  |         |
| ๓   | โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๔ บ้านท่าขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกถนนคอนกรีตเดิมจุดสิ้นสุดบ้านนายอ้อด | ๓๑๗,๐๐๐                  |          |          | กองช่าง              |   | ←   |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      | ✓                  |  |               |        |                    |                       |  | ๓๑๗,๐๐๐ |
| ๔   | โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๗ บ้านบางเกตุขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.จุดเริ่มต้นถนนทางเชื่อมคิมันตราจุดสิ้นสุดชายหาดทะเล  | ๓๖๙,๐๐๐                  |          |          |                      |   | ←   |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      | ✓                  |  |               |        |                    |                       |  | ๓๖๙,๐๐๐ |





(๑๐) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)

| ที่            | โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณ |          | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |      |      |      |      |                              |       |      |       |      |      | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผน |                    |                      |               |                      |                    |                       |
|----------------|--|--------------------------|----------|----------|----------------------|---|------|------|------|------|------------------------------|-------|------|-------|------|------|--|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
|                |  |                          | โอนลด    | โอนเพิ่ม |                      | ๒๕๖๗  |      |      |      |      | ๒๕๖๘                         |       |      |       |      |      | ผลการดำเนินการ                         |                    |                      |               | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                    |                       |
|                |  |                          |          |          |                      | ต.ค.  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค.                        | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.                                   | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ยกเลิก               | เบิกจ่ายแล้ว (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
| ๑๐             | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมล้อมลวดหนามแปลงที่ดินสาธารณะ หมู่ที่ ๗ บ้านบางเกตุแปลงที่ดินป่าช้าสาธารณะประโยชน์ ๕ ไร่ ๒ งาน | ๒๐๐,๐๐๐                  |          |          | กองช่าง              | ←—————→   |      |      |      |      |                              |       |      |       |      |      | √                                      |                    |                      |               |                      |                    | ๒๐๐,๐๐๐               |
| รวม ๑๐ โครงการ |  | ๕,๒๑๑,๐๐๐                |          |          | ๑                    | ↔ = ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน             |      |      |      |      | ↔ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |       |      |       |      |      |  |                    |                      |               | ๐.๐๐                 | ๕,๒๑๑,๐๐๐          |                       |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบสาธารณูปโภค

(๑๑) แผนงานการเกษตร

| ที่           | โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณ |          | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง                                 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                    | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผน |               |        |                    |                       |         |
|---------------|---|--------------------------|----------|----------|----------------------|---|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--------------------|--|---------------|--------|--------------------|-----------------------|---------|
|               |   |                          | โอนลด    | โอนเพิ่ม |                      | ๒๕๖๗  |      |      |      |      | ๒๕๖๘  |       |      |       |      |      |      |                    | ผลการดำเนินการ                         |               |        |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  |         |
|               |   |                          |          |          |                      | ต.ค.  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ                   | ดำเนินการแล้ว | ยกเลิก | เบิกจ่ายแล้ว (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |         |
| ๑             | โครงการขุดลอกคลองบ้านบางเก่า หมู่ที่ ๑ บ้านบางเก่า กว้าง ๑๕.๐๐ ม. ยาวเฉลี่ย ๒๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. จุดเริ่มต้นทำเทียบเรือบ้านบางเก่า จุดสิ้นสุดบริเวณปากร่องคลอง หมู่ที่ ๑ | ๓๓๐,๐๐๐                  |          |          | กองช่าง              | ←-----→   |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                    | ✓                                      |               |        |                    |                       | ๓๓๐,๐๐๐ |
| ๒             | โครงการขุดลอกคลองบ้านปากคลอง หมู่ที่ ๕ บ้านปากคลอง กว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาวเฉลี่ย ๑๕๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. จุดเริ่มต้นปากร่องคลองบ้านปากคลอง จุดสิ้นสุดบริเวณสามแยกคลองบ้านบางเกตุ | ๓๓๐,๐๐๐                  |          |          | กองช่าง              | ←-----→   |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                    | ✓                                      |               |        |                    |                       | ๓๓๐,๐๐๐ |
| รวม ๒ โครงการ |   | ๖๖๐,๐๐๐                  |          |          | ๑                    | ←-----→ = ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน<br>←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                    |  |               |        |                    | ๐.๐๐                  | ๖๖๐,๐๐๐ |



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนา การศึกษา และพัฒนาระบบการเรียนรู้

(๔) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณ |          | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |      |      |      |      |       |       |      |       |      | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผน |      |                    |                      |               |        |                    |                       |        |        |
|-----|--|--------------------------|----------|----------|----------------------|---|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|--|------|--------------------|----------------------|---------------|--------|--------------------|-----------------------|--------|--------|
|     |  |                          | โอนลด    | โอนเพิ่ม |                      | ๒๕๖๗  |      |      |      |      | ๒๕๖๘  |       |      |       |      | ผลการดำเนินการ                         |      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |               |        |                    |                       |        |        |
|     |  |                          |          |          |                      | ต.ค.  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค.                                   | ก.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ยกเลิก | เบิกจ่ายแล้ว (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |        |        |
| ๑   | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ<br>-จัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เช่น กิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน เกมส์ต่างๆ ซุ้มอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็กและเยาวชน เป้าหมาย ๓๐๐ คน                      | ๑๐๐,๐๐๐                  |          |          | สำนักปลัดเทศบาล      |   |      |      | ↔    |      |       |       |      |       |      |  |      |                    |                      |               | ✓      |                    |                       | ๙๙,๕๗๐ | ๑๓๐    |
| ๒   | โครงการเด็กปฐมวัย ใสใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น<br>-จัดกิจกรรมฝึกสอนเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเก่า ทำกิจกรรม “ปั้นถัก สาน ของเล่นพื้นบ้าน” และร้อง - รำ เพลงพื้นบ้าน เป้าหมาย ๒๕ คน | ๑๐,๐๐๐                   |          |          | สำนักปลัดเทศบาล      | ←   |      |      |      |      |       |       |      |       |      |  |      |                    |                      |               | ✓      |                    |                       |        | ๑๐,๐๐๐ |

(๔) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

| ที่ | โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณ |          | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |     |      |      |      |      |      |     |       |      |      |      | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผน |                      |               |        |                      |                       |         |         |
|-----|--|--------------------------|----------|----------|----------------------|---|-----|------|------|------|------|------|-----|-------|------|------|------|--|----------------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|---------|---------|
|     |  |                          | โอนลด    | โอนเพิ่ม |                      | ๒๕๖๗  |     |      |      | ๒๕๖๘ |      |      |     |       |      |      |      | ผลการดำเนินการ                         |                      |               |        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                       |         |         |
|     |  |                          |          |          |                      | ค.ค.  | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ  | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินการ                     | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ยกเลิก | เบิกจ่ายแล้ว (บาท)   | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |         |         |
| ๓   | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางเก่าเช่น ปรับพื้นที่จัดซื้อต้นไม้ ปูหญ้า  | ๓๐,๐๐๐                   |          |          | สำนักปลัดเทศบาล      | ←   |     |      |      |      |      |      |     |       |      |      |      |  |                      | √             |        |                      |                       |         | ๓๐,๐๐๐  |
| ๔   | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นตำบลบางเก่า - จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้ศูนย์วิจัยสัตว์ทางทะเล เป้าหมาย ๒๕ คน  | ๑๐,๐๐๐                   |          |          | สำนักปลัดเทศบาล      | ←   |     |      |      |      |      |      |     |       |      |      |      |  |                      | √             |        |                      |                       |         | ๑๐,๐๐๐  |
| ๕   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเก่า ประกอบด้วยค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ๔๒๓,๓๙๕                  |          |          | สำนักปลัดเทศบาล      | ←   |     |      |      |      |      |      |     |       |      |      |      |  |                      | √             |        |                      |                       | ๑๔๙,๙๔๐ | ๒๗๓,๔๕๕ |

(๔) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

| ที่           | โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณ |          | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง                                |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                    | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผน |               |        |                    |                       |           |
|---------------|---|--------------------------|----------|----------|----------------------|--|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--------------------|--|---------------|--------|--------------------|-----------------------|-----------|
|               |   |                          | โอนลด    | โอนเพิ่ม |                      | ๒๕๖๘   |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                    | ผลการดำเนินการ                         |               |        |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  |           |
|               |   |                          |          |          |                      | ต.ค.   | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ                   | ดำเนินการแล้ว | ยกเลิก | เบิกจ่ายแล้ว (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |           |
| ๖             | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน<br>-จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ ได้แก่<br>๑. โรงเรียนบ้านบางเกตุ<br>๒. โรงเรียนบ้านบางเก่า<br>๓. โรงเรียนวัดโดนดหลวง | ๑,๓๒๓,๒๐๐                |          |          | สำนักปลัดเทศบาล      | ←————→   |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                    |  | ✓             |        |                    | ๖๕๘,๘๐๐               | ๖๖๔,๕๐๐   |
| ๗             | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม<br>-จัดการอบรมเพื่อปลูกฝังศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีให้กับเด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาลฯ ฝึกปฏิบัติธรรม เป้าหมาย ๑๕๐ คน                           | ๓๐,๐๐๐                   |          |          | สำนักปลัดเทศบาล      | ←————→   |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                    | ✓                                      |               |        |                    |                       | ๓๐,๐๐๐    |
| รวม ๗ โครงการ |   | ๑,๓๕๖,๕๙๕                |          |          | ๑                    | ←————→ = ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน<br>←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                    |  |               |        |                    | ๙๐๘,๓๑๐               | ๑,๐๑๗,๙๘๕ |







๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

(๕) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณ |          | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                    | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผน |               |        |                    |                       |  |        |
|-----|--|--------------------------|----------|----------|----------------------|---|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--------------------|--|---------------|--------|--------------------|-----------------------|--|--------|
|     |  |                          | โอนลด    | โอนเพิ่ม |                      | ๒๕๖๗  |      |      | ๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      |      |                    | ผลการดำเนินการ                         |               |        |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  |  |        |
|     |  |                          |          |          |                      | ต.ค.  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ                   | ดำเนินการแล้ว | ยกเลิก | เบิกจ่ายแล้ว (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |  |        |
| ๑   | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๙<br>- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน<br>- เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๐ คน  | ๔๕,๐๐๐                   |          |          | กองสาธารณสุขฯ        |   |      |      |      |      | ↔     |       |      |       |      |      |      |                    | ✓                                      |               |        |                    |                       |  | ๔๕,๐๐๐ |
| ๒   | โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม หมู่ ๑ - หมู่ ๙<br>- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบการเกิดโรคเบื้องต้น<br>- เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๐ คน | ๔๕,๐๐๐                   |          |          | กองสาธารณสุขฯ        |   |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                    | ✓                                      |               |        |                    |                       |  | ๔๕,๐๐๐ |

(๕) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

| ที่ | โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณ |          | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |      |      |      |      |       |       |      |       |      | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผน |      |                    |                      |                      |        |                    |                       |  |        |
|-----|---|--------------------------|----------|----------|----------------------|---|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|--|------|--------------------|----------------------|----------------------|--------|--------------------|-----------------------|--|--------|
|     |   |                          | โอนลด    | โอนเพิ่ม |                      | ๒๕๖๗  |      |      | ๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      | ผลการดำเนินการ                         |      |                    |                      | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |        |                    |                       |  |        |
|     |   |                          |          |          |                      | ต.ค.  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค.                                   | ก.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว        | ยกเลิก | เบิกจ่ายแล้ว (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |  |        |
| ๓   | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๙<br>- ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางเก่า<br>- เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑,๖๕๐ คน                          | ๙๐,๐๐๐                   |          |          | กองสาธารณสุขฯ        |   |      |      | ↔    |      |       |       |      |       |      |  |      |                    | √                    |                      |        |                    |                       |  | ๙๐,๐๐๐ |
| ๔   | โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์<br>- เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๔๐ คน  | ๓๐,๐๐๐                   |          |          | กองสาธารณสุขฯ        |   |      |      | ↔    |      |       |       |      |       |      |  |      |                    | √                    |                      |        |                    |                       |  | ๓๐,๐๐๐ |
| ๕   | โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในตำบลบางเก่า - อบรมให้ความรู้รวมถึงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่จะเกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลบางเก่า เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๕๐ คน | ๒๐,๐๐๐                   |          |          | กองสาธารณสุขฯ        |   |      |      | ↔    |      |       |       |      |       |      |  |      |                    | √                    |                      |        |                    |                       |  | ๒๐,๐๐๐ |









๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนา การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดสรรดูแลฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑๑) แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณ |          | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                    | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผน |               |        |                    |                       |  |  |        |
|-----|--|--------------------------|----------|----------|----------------------|---|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--------------------|--|---------------|--------|--------------------|-----------------------|--|--|--------|
|     |  |                          | โอนลด    | โอนเพิ่ม |                      | ๒๕๖๗  |      |      | ๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      |      |                    | ผลการดำเนินการ                         |               |        |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  |  |  |        |
|     |  |                          |          |          |                      | ค.ค.  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ                   | ดำเนินการแล้ว | ยกเลิก | เบิกจ่ายแล้ว (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |  |  |        |
| ๑   | โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา<br>- จัดกิจกรรมลงพื้นที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา<br>- เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๕๐ คน                                  | ๕๐,๐๐๐                   |          |          | กองสาธารณสุขฯ        |   |      |      |      | ↔    |       |       |      |       |      |      |      |                    |  | ✓             |        |                    |                       |  |  | ๕๐,๐๐๐ |
| ๒   | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>- ประชุมหารือร่วมกับแนวร่วมของชุมชน<br>- ลงภาคปฏิบัติ<br>- เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๐ คน | ๑๐,๐๐๐                   |          |          | กองสาธารณสุขฯ        |   |      |      |      |      |       |       |      | ↔     |      |      |      |                    |  | ✓             |        |                    |                       |  |  | ๑๐,๐๐๐ |





๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์การพัฒนาอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๙) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณ |          | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                    |                      | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผน |        |                    |                       |                      |  |  |        |        |
|-----|---|--------------------------|----------|----------|----------------------|---|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--------------------|----------------------|--|--------|--------------------|-----------------------|----------------------|--|--|--------|--------|
|     |   |                          | โอนลด    | โอนเพิ่ม |                      | ๒๕๖๗  |      |      |      |      | ๒๕๖๘  |       |      |       |      |      |      |                    |                      | ผลการดำเนินการ                         |        |                    |                       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |        |        |
|     |   |                          |          |          |                      | ต.ค.  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว                          | ยกเลิก | เบิกจ่ายแล้ว (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |                      |  |  |        |        |
| ๑   | โครงการจัดงานสงกรานต์ - จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระและขอพรจากผู้สูงอายุ  | ๕๐,๐๐๐                   |          |          | สำนักปลัดเทศบาล      |   |      |      |      |      |       | ↔     |      |       |      |      |      |                    |                      | √                                      |        |                    |                       |                      |  |  | ๕๐,๐๐๐ |        |
| ๒   | โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว - ทำบุญตักบาตร จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณโถงชั้น ๑ สำนักงานเทศบาล จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้ารั้วสำนักงานเทศบาล ผูกผ้าประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ | ๔๐,๐๐๐                   |          |          | สำนักปลัดเทศบาล      |   |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                    |                      | ↔                                      |        |                    |                       |                      |  |  |        | ๔๐,๐๐๐ |

(๗) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

| ที่ | โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณ |          | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                    |                      | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผน |        |                    |                       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |   |   |  |  |  |  |  |        |        |
|-----|---|--------------------------|----------|----------|----------------------|---|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--------------------|----------------------|--|--------|--------------------|-----------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|--------|
|     |   |                          | โอนลด    | โอนเพิ่ม |                      | ๒๕๖๗  |      |      | ๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      |      |                    |                      | ผลการดำเนินการ                         |        |                    |                       | ผลการใช้จ่าย         |   |   |  |  |  |  |  |        |        |
|     |   |                          |          |          |                      | ต.ค.  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว                          | ยกเลิก | เบิกจ่ายแล้ว (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |                      |   |   |  |  |  |  |  |        |        |
| ๓   | โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาฉัตรพระบรมราชินี<br>- ทำบุญตักบาตร จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณโถงชั้น ๑ สำนักงานเทศบาล จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้ารั้วสำนักงานเทศบาล ผูกผ้าประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์                                     | ๓๐,๐๐๐                   |          |          | สำนักปลัดเทศบาล      |   |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                    |                      |  |        |                    | ↔                     |                      | ✓ |   |  |  |  |  |  | ๓๐,๐๐๐ |        |
| ๔   | โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ<br>- ทำบุญตักบาตร จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณโถงชั้น ๑ สำนักงานเทศบาล จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้ารั้วสำนักงานเทศบาล ผูกผ้าประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นมะลิ เป่าหมาย ๑๐๐ คน | ๒๕,๐๐๐                   |          |          | สำนักปลัดเทศบาล      |   |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                    |                      |  |        |                    |                       |                      |   | ✓ |  |  |  |  |  |        | ๒๕,๐๐๐ |







(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

| ที่           | โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณ |          | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง                     |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                    | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผน |               |        |                    |                       |        |         |         |
|---------------|---|--------------------------|----------|----------|----------------------|---|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--------------------|--|---------------|--------|--------------------|-----------------------|--------|---------|---------|
|               |   |                          | โอนลด    | โอนเพิ่ม |                      | ๒๕๖๗  |      |      |      |      | ๒๕๖๘  |       |      |       |      |      |      |                    | ผลการดำเนินการ                         |               |        |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  |        |         |         |
|               |   |                          |          |          |                      | ต.ค.  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ                   | ดำเนินการแล้ว | ยกเลิก | เบิกจ่ายแล้ว (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |        |         |         |
| ๓             | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง<br>- จัดการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ | ๑๕๐,๐๐๐                  |          |          | สำนักปลัดเทศบาล      |   |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ↔                  |  | √             |        |                    |                       |        |         | ๑๕๐,๐๐๐ |
| ๔             | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ<br>- จัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานฯ           | ๓๐๐,๐๐๐                  |          |          | สำนักปลัดเทศบาล      |   |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                    |  |               | √      |                    |                       |        |         | ๓๐๐,๐๐๐ |
| ๕             | โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  | ๔๐๐,๐๐๐                  |          |          | สำนักปลัดเทศบาล      |   |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                    |  |               | √      |                    |                       |        |         | ๔๐๐,๐๐๐ |
| รวม ๕ โครงการ |   | ๘๕๐,๐๐๐                  |          |          | ๑                    | ↔ = ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน<br>↔ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                    |  |               |        |                    |                       | ๕๓,๗๕๐ | ๘๙๖,๒๕๐ |         |



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ )

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพาน อาคารสถานที่ ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน

(๑๐) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณ |          | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง                                 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผน |                      |               |        |                      |                       |
|-----|---|--------------------------|----------|----------|----------------------|---|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|----------------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|
|     |   |                          | โอนลด    | โอนเพิ่ม |                      | ๒๕๖๗  |      |      |      |      |       | ๒๕๖๘  |      |       |      |      |      | ผลการดำเนินการ                         |                      |               |        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                       |
|     |   |                          |          |          |                      | ต.ค.  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินการ                     | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ยกเลิก | เบิกจ่ายแล้ว         | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
| ๑   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายซอยนิคมสหกรณ์ (พ.บ.ถ.๓๔-๐๔๔) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หมู่ที่ ๙ บ้านโตนดหลวง | ๖,๘๐๒,๐๐๐                |          |          | กองช่าง              | ←-----→<br>←-----→  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  | ✓                    |               |        |                      | ๖,๘๐๒,๐๐๐             |
| รวม |   | ๖,๘๐๒,๐๐๐                |          |          | ๑                    | ←-----→ = ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน<br>←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |                      |               |        | ๐.๐๐                 | ๖,๘๐๒,๐๐๐             |













(๑๐) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

| ที่ | โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณ |          | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |      |      |      |      |       |       |      |       |      | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผน |      |                    |                      |                      |        |              |                       |   |  |  |  |  |         |
|-----|--|--------------------------|----------|----------|----------------------|---|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|--|------|--------------------|----------------------|----------------------|--------|--------------|-----------------------|---|--|--|--|--|---------|
|     |  |                          | โอนลด    | โอนเพิ่ม |                      | ๒๕๖๗  |      |      | ๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      | ผลการดำเนินการ                         |      |                    |                      | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |        |              |                       |   |  |  |  |  |         |
|     |  |                          |          |          |                      | ต.ค.  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค.                                   | ก.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว        | ยกเลิก | เบิกจ่ายแล้ว | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |   |  |  |  |  |         |
| ๘   | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๗ บ้านบางเคตุ - ก่อสร้างเทพื้น คสล. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๓๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๘ เมตร พร้อมพิมพ์ลายผิวหน้าคอนกรีตพื้น                                      | ๔๕๐,๐๐๐                  |          |          | กองช่าง              |   |      |      |      |      |       |       |      |       |      |  |      |                    |                      |                      |        |              | ✓                     |   |  |  |  |  | ๔๕๐,๐๐๐ |
| ๙   | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านท่า - กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ) จุดเริ่มต้น ถนนข้างวัดบ้านท่า จุดสิ้นสุด ถนนคอนกรีตเดิม | ๓๑๙,๐๐๐                  |          |          |                      |   |      |      |      |      |       |       |      |       |      |  |      |                    |                      |                      |        |              |                       | ✓ |  |  |  |  | ๓๑๙,๐๐๐ |





แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว และก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบางเก่า อำเภอลำลูกกา จังหวัดเพชรบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล ถนนเท้า ท่อระบายน้ำ สะพาน อาคารสถานที่ ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน

(๑๐) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่           | โครงการ/<br>รายละเอียดของ<br>กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก<br>โครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>อนุมัติ | งบประมาณ  |              | หน่วยงาน<br>ที่<br>รับผิดชอบ | ระยะเวลาในการดำเนินการ                   |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผน |                                  |                       |        |                      |                              |  |            |            |
|---------------|---|----------------------------------|-----------|--------------|------------------------------|--|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|----------------------------------|-----------------------|--------|----------------------|------------------------------|--|------------|------------|
|               |   |                                  | โอน<br>ลด | โอน<br>เพิ่ม |                              | ๒๕๖๗                                     |      |      | ๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      |      | ผลการดำเนินการ                         |                                  |                       |        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                              |  |            |            |
|               |   |                                  |           |              |                              | ต.ค.                                     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                 | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | ยกเลิก | เบิกจ่ายแล้ว         | งบ<br>ประมาณคงเหลือ<br>(บาท) |  |            |            |
| ๑             | โครงการก่อสร้าง<br>ห้องน้ำ หมู่ที่ ๕<br>- ก่อสร้างห้องน้ำ<br>พร้อมระบบประปา<br>ขนาดกว้าง ๖.๒๐<br>ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม.<br>บริเวณศาลา<br>กลางบ้าน<br>หมู่ที่ ๕ | ๗๐๐,๐๐๐                          |           |              | กองช่าง                      | ←→                                       |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |                                  |                       |        | √                    |                              |  | ๔๘๖,๐๐๐    | ๒๑๔,๐๐๐    |
| ๒             | โครงการติดตั้งป้าย<br>บอกทาง<br>จำนวน ๑๒ ป้าย   | ๑๕๐,๐๐๐                          |           |              | กองช่าง                      | ←→                                       |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |                                  |                       |        | √                    |                              |  | ๑๐๒,๕๑๗.๕๗ | ๔๗,๔๘๒.๔๓  |
| รวม ๒ โครงการ |   | ๘๕๐,๐๐๐                          |           |              | ๑                            | ←→ = ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |                                  |                       |        |                      |                              |  | ๕๘๘,๕๑๗.๕๗ | ๒๖๑,๔๐๒.๔๓ |
|               |   |                                  |           |              |                              | ←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง       |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |                                  |                       |        |                      |                              |  |            |            |



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ )

กรณีกันเงินไว้แล้ว และก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลบางเก่า อำเภอลำลูกกา จังหวัดเพชรบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพาน อาคารสถานที่ ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน

(๑๐) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณ |          | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผน |                      |               |                      |              |                       |
|-----|--|--------------------------|----------|----------|----------------------|------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------|
|     |  |                          | โอนลด    | โอนเพิ่ม |                      | ๒๕๖๗                   |      |      | ๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      |      | ผลการดำเนินการ                         |                      |               | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |              |                       |
|     |  |                          |          |          |                      | ต.ค.                   | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินการ                     | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ยกเลิก               | เบิกจ่ายแล้ว | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
| ๑   | โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล. ด้วย ทุ่ที่ ๘ บ้านม่วงกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นที่นายสยามศรีรีนาโค จุดสิ้นสุดคลองที่ ๑ | ๑๙๒,๐๐๐                  |          |          | กองช่าง              | ←-----→                |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |                      | √             |                      | ๑๙๒,๐๐๐      | ๐.๐๐                  |





๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์การพัฒนา การปรับปรุง และติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

(๑๐) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่           | โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณ |          | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาในการดำเนินการ  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                    | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผน |               |        |              |                       |        |
|---------------|---|--------------------------|----------|----------|----------------------|---|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--------------------|--|---------------|--------|--------------|-----------------------|--------|
|               |   |                          | โอนลด    | โอนเพิ่ม |                      | ๒๕๖๗  |      |      | ๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      |      |                    | ผลการดำเนินการ                         |               |        |              | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  |        |
|               |   |                          |          |          |                      | ต.ค.  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ                   | ดำเนินการแล้ว | ยกเลิก | เบิกจ่ายแล้ว | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |        |
| ๑             | ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อใหญ่ ซอยบ้านนางอุไร ระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร ซอยบ้านตาบประหวน จุดสิ้นสุดบ้านคุณอาร์ท ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร | ๒๒๕,๐๐๐                  |          |          | กองช่าง              | ←-----→   |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                    |  |               | ✓      |              | ๑๘๕,๓๕๓               | ๓๙,๖๔๗ |
| ๒             | ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๗ บ้านบางเกตุ ระยะทางยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นบ้านนรขันธ์ ชั้นสาม จุดสิ้นสุดประปาบ้าน                     | ๔๕๐,๐๐๐                  |          |          | กองช่าง              | ←-----→   |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                    |  |               | ✓      |              | ๓๙๒,๑๔๙               | ๕๗,๘๕๑ |
| รวม ๒ โครงการ |   | ๖๖๕,๐๐๐                  |          |          | ๑                    | ←-----→ = ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน<br>←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                    |  |               |        |              | ๕๗๗,๕๐๒               | ๘๗,๔๙๘ |

# ภาคผนวก



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางเก่า.....  
ที่ พบ.๕๓๓๐๑/๑๖๖..... วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘.....  
เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า

ตามที่เทศบาลตำบลบางเก่า ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ข้อ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ กำหนดให้แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย

- (๑) โครงการหรือกิจกรรม
- (๒) งบประมาณแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
- (๓) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย

- (๑) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
- (๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล ขอรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบางเก่า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิชามณีย์ ชมชื่น)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเปรมชนัญญา โชตศิริ)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า.....

เพื่อทราบ

(ลงชื่อ)

(นางระพี ม่วงมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า

