



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางเก่า
ที่ พบ ๕๓๓๐๑ / ๘๐ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า

ตามที่เทศบาลตำบลบางเก่า ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และประกอบการประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ข้อ ๐๗ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล ขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบางเก่า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิชามณีย์ ชมชื่น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวเปรมชนัญญ์ โชตสิริ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)

(นางระพี ม่วงมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า

☒ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นางแสงอรุณ สมุทรภักดี)

นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

❖ เทศบาลตำบลงิ้ว ❖

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	๑ - ๒
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	๓ - ๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) (ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กรณีกันเงินยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖)	๙ - ๑๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	๑๓ - ๑๖
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย (ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	๑๗
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว (ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	๑๗
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	๑๘
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	๑๙ - ๒๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วม ของประชาชน(ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	๒๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วม ของประชาชน (ต่อ) (ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประเภทครุภัณฑ์)	๒๒ - ๒๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วม ของประชาชน(ต่อ) (ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กรณีกันเงินยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประเภทครุภัณฑ์)	๒๕ - ๒๙

บทนำ

ตามที่เทศบาลตำบลบางเก่า ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทาง เครื่องมือในการควบคุมการบริหารและเพื่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบางเก่าการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ครอบคลุมภารกิจหลักของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ โดยได้กำหนดแนวนโยบายในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางเก่า ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่เหมาะสมในพื้นที่ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และเกิดความพึงพอใจสูงสุด

รายงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบางเก่า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
(ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
			โอนลด	โอนเพิ่ม/ โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำ คลองตัวยู หมู่ที่ ๘ บ้านม่วง กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตรจุดเริ่มต้น ที่นายนะสยาม ศรีนาค จุดสิ้นสุดคลองที่ ๑	๑๙๒,๐๐๐						✓	กองช่าง	สภาเทศบาลตำบลบางเก่า อนุมัติกันเงินการนี้ยังมีได้ก่อนนี้ ๕ ก.พ. ๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อไปดำเนินการและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อคราวประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗
๒. *	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านบางเก่า (ซอยบ้านนายประกาย พรมประมง) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร	๕,๐๐๐						✓	กองช่าง	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านบางเก่า (สายลงชายทะเล) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐,๐๐๐						✓	กองช่าง	
๔. *	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านบางเก่า (สายบ้านนายสม ร่วมสุข) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๐๐ ตารางเมตร	๑๒,๐๐๐						✓	กองช่าง	

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบางแก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
(ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

(ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
			โอนลด	โอนเพิ่ม/โอน ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕.	โครงการขยายผิวจราจร คลองถนนสาย พ.บ.ถ. ๓๔-๐๐๓ บ้านโตนดหลวง หมู่ที่ ๙ บ้าน โตนดหลวง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ข้าง ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. จากครัว เรือนโครงการติดศูนย์เฝ้าระวังภัยถ้ำแก่งรว วัดโตนดหลวง	๔๖๐,๐๐๐						✓	กองช่าง	สภาเทศบาลตำบล บางแก้วอนุมัติกันเงินกรณี ยังมีได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อไปดำเนินการและ เบิกจ่ายไปปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อคราว ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗
๖.	โครงการวางท่อพิริจิระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้าน ท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ๖ นิ้ว ระยะทาง ๖๐.๐๐ เมตร บริเวณทางโค้ง	๓๕,๐๐๐		๑๕,๐๐๐				✓	กองช่าง	
๗.	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้าน บางเก่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๑๖.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น ถนนลาดยาง จุดสิ้นสุดคลองบางเก่า	๓๖,๐๐๐						✓	กองช่าง	
๘.	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านโตนด หลวง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๗๑.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นศาลพ่อ ด่าน จุดสิ้นสุดคลองส่งน้ำหลวงพ่อแม่ บริเวณสามแยกเลียบบคลอง	๑๖๙,๐๐๐		๓๑,๐๐๐				✓	กองช่าง	

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบางเก่า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดมหาสารคาม
(ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

(ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
			โอนลด	โอนเพิ่ม/โอนตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙.*	โครงการวางท่อระบายน้ำบนที่สาธารณะ หลังโรงเรียนบ้านบางเกตุ หมู่ที่ ๗ บ้านบางเกตุ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร	๗๖๓,๐๐๐						✓	กองช่าง	สภาเทศบาลตำบลบางเก่า อนุมัติกันเงินกรณียังไม่ได้ก่อ หนี้ผูกพัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อไปดำเนินการและ เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อคราว ประชุม สมัชชาสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗
๑๐.*	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวี หมู่ที่ ๘ บ้านม่วง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นบ้านนายยอนศรีโน้ด จุดสิ้นสุดฝัองจะบายน้ำบ้านบางชุม	๔๓๕,๐๐๐						✓	กองช่าง	
๑๑.*	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านบางเก่า ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๒๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จุดเริ่มต้น บ้านนายสมคิด แตกข้อ จุด สิ้นสุดทำเทียบเรือประมง	๒๐๔,๐๐๐						✓	กองช่าง	

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบางเก่า อำเภอพะเยา จังหวัดพะเยา
(ผลการดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

(ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอนลด	โอนเพิ่ม/โอนตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก พร้อมซ่อมผิวท่อ ขยายท่อ หมู่ที่ ๑ บ้านบางเก่า - กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นศาลเจ้าพ่อเชียง จุดสิ้นสุดบ้าน นริชน บัญล้อย	๑๘๓,๐๐๐						✓	กองช่าง	สภาเทศบาลตำบล บางเก่าอนุมัติเงิน การนี้ยังมีได้ก่อนนี้ ผู้ กพัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อไปดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อคราว ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗
๑๓.*	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ติก หมู่ที่ ๑ บ้านบางเก่า - กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นทางเข้าบ้านบางเก่า จุดสิ้นสุด คอกวัวผู้ใหญ่บุญ วังสว่าง	๓๗๙,๐๐๐						✓	กองช่าง	
๑๔.	โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้านและบริเวณ โดยรอบ หมู่ที่ ๕ บ้านปากคลอง - ติดตั้งผ้า เพดาน ขนาดพื้นที่ ๑๔๖.๐๐ ตารางเมตร ต่อ เติมขนาดหน้าจั่ว ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร เทคอนกรีตบริเวณโดยรอบ ขนาดพื้นที่ ๔๓๓.๐๐ ตารางเมตร	๓๖๘,๐๐๐						✓	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบางแก้ว อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
(ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

(ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		เบิกจ่าย(บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอนลด	โอนเพิ่ม/ โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕.	โครงการขุดลอกคลองบ้านบางเก่า หมู่ที่ ๑ บ้านบางเก่า กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น ทำเทียบเรือบ้านบางเก่า จุดสิ้นสุดบริเวณ ปากร่องคลองหมู่ที่ ๑	๓๓๐,๐๐๐			๓๒๒,๐๐๐	√			กองช่าง	ดำเนินการแล้ว ก.พ. ๒๕๖๗
๑๖.	โครงการขุดลอกคลองบ้านปากคลอง หมู่ที่ ๕ บ้านปากคลอง กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นปากร่องคลองบ้านปากคลอง จุดสิ้นสุดบริเวณสามแยกคลองบ้านบาง เกตุ	๓๓๐,๐๐๐			๒๗๖,๐๐๐	√			กองช่าง	ดำเนินการแล้ว ก.พ. ๒๕๖๗
๑๗.	เงินอุดหนุนภาคีนิคมการขยายเขตไฟฟ้า แรงดันในเขตเทศบาลตำบลบางเก่า หมู่ที่ ๔ บ้านท่า สายบ้านตึกนก ระยะทางยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร ให้แก่การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๒๕๐,๐๐๐			๑๒๘,๑๑๐.๓๕	√			กองช่าง	ดำเนินการแล้ว ก.ค.๒๕๖๗

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบางน้ำ อำเภอยะรัง จังหวัดเพชรบุรี
(ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

(ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		เบิกจ่าย(บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
			โอนลด	โอนเพิ่ม/โอน ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘.	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อใหญ่ ซอยบ้านนางอุไร ระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร ซอยบ้านดาบประทวน จุดสิ้นสุด บ้านคูยอาร์ท ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร	๒๒๕,๐๐๐						✓	กองช่าง	สภาเทศบาลตำบลบางน้ำ อนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ ก่อสร้างผูกพัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อไปดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อคราว ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗
๑๙.	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง หมู่ที่ ๗ บ้านบางเกตุ ระยะทางยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นบ้านนายจำนง ชันสาคร จุดสิ้นสุดประปาหมู่บ้าน	๔๔๐,๐๐๐						✓	กองช่าง	
๒๐.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อ ใหญ่ ระยะทางยาว ๗๐.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นถนนคันน้ำเค็ม จุดสิ้นสุดบ้านนายจักรพงษ์ ศรีจันทร์	๕๖,๐๐๐						✓	กองช่าง	
รวม ๒๐ โครงการ		๙,๘๘๒,๐๐๐		๕๖,๐๐๐	๗๒๖,๑๑๐.๓๕					

รายงานแผนทางการเงินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบางเก่า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
(ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
 (ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กรมกึ่งเงินยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		เบิกจ่าย(บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอนลด	โอนเพิ่ม/โอน ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม. สูง ๓.๐๐ ม. บริเวณหน้าศาลาพ่อหลวง	๖๐๐,๐๐๐			๕๗๙,๕๐๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการแล้ว ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗
๒.	โครงการติดตั้งป้ายบอกทาง จำนวน ๑๒ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐			๑๐๒,๑๐๗.๔๙	✓			กองช่าง	ดำเนินการแล้ว ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๗
๓.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติก และฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หมา ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. และฝังท่อ ระบายน้ำขนาด ๑๐.๖๐ ม. จุดเริ่มต้นบ้านนายเนื่อง ดงทอง จุดสิ้นสุดบ้านนายอ่ำไฟ ทิมสำราญ	๑,๑๓๐,๐๐๐					✓		กองช่าง	

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบางเก่า อำเภอหนองบัว จังหวัดนครราชสีมา
(ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

(ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กรณีกับเงินยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอนลด	โอนเพิ่ม/โอน ตัดจ่ายเป็น รายการใหม่		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔.	โครงการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ ขนาด ๑๐.๘๐ ม. พร้อมฐาน ศสล. บริเวณศาลเจ้า	๒๕๐,๐๐๐			๗๖,๐๐๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการแล้ว ๒๔ มิ.ย. ๖๗
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๔ (ซอยนาเกลือ) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๐๐.๐๐ ม. จุดเริ่มต้นถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุด บ้านนางลำอ้อย สุขประเสริฐ	๕๐๐,๐๐๐			๓๔๖,๐๐๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการแล้ว ๑๗ พ.ค. ๖๗
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๗ (ซอย ๑๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๖๐.๐๐ ตร.ม. จุดเริ่มต้นถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุด บ้านนางณัฐวิสาขะ ชูเกลี้ยง	๕๐๐,๐๐๐			๔๖๗,๕๐๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการแล้ว ๑๗ พ.ค. ๖๗

รายงานและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลส่วนงานท่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
(ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
 (ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กรณีเงินยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอนลด	โอนเพิ่ม/โอน ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๘ - ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๔๔๕ ม. สูง ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๓๕.๐๐ ตร.ม. จุดเริ่มต้นโรงปุ๋ย จุดสิ้นสุดนาไร่นอก	๕๐๐,๐๐๐			๔๙๕,๐๐๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการแล้ว ๒๔ มิ.ย. ๖๗
๘.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมฝังท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ - ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๕.๐๐ ม. สูง ๐.๖๐ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๑๒ ม. และฝังท่อระบายน้ำขนาด ๑ ๐.๖๐ ม. จุดเริ่มต้นบ้านนายสำราญ ปานรอด	๑๕๐,๐๐๐						✓	กองช่าง	เนื่องจากติดขัด เรื่องพื้นที่ ดำเนินการ
๙.	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ (เส้นกลาง หมู่บ้าน) ขนาด ๑๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๒๔๐.๐๐ ม. จุดเริ่มต้นศาลากลางบ้าน จุดสิ้นสุดบ้านนางรัตน์	๘๔๐,๐๐๐			๖๗๘,๗๒๙	✓			กองช่าง	ดำเนินการแล้ว ๗ ตุลาคม ๖๗
๑๐.	โครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๐.๗๐ ม. ยาว ๒๕๖.๐๐ ม. จุดเริ่มต้นปลายคลองสายใหญ่ จุดสิ้นสุด เชื่อมต่อเหมืองด้วย	๕๐๐,๐๐๐			๔๙๘,๐๐๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการแล้ว ๑๖ ส.ค. ๖๗

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
(ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครม.มีเงินยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		เบิกจ่าย(บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอนลด	โอนเพิ่ม ม/ โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑.	โครงการขุดลอกคลองบ้านบางเก่า หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ ม. ยาว ๖๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. เริ่มต้นจากสะพาน หมู่ที่ ๒ จุดสิ้นสุดปากคลองคลองบางเก่า	๔๗๐,๐๐๐			๔๕๖,๗๘๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการแล้ว ๒๘ ต.ค.๖๗
๑๒.	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ที่ ๕ พร้อมระบบประปา ขนาดกว้าง ๖.๒๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม.บริเวณศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๕	๗๐๐,๐๐๐			๔๘๔,๕๔๒	✓			กองช่าง	ดำเนินการแล้ว ๒๐ ก.ย.๖๗
๑๓.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๗ (ซอย๒) จุดเริ่มต้นบ้านนางบังญัตติ ยา ดี	๕๐,๐๐๐			๔๗,๐๐๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการแล้ว ๒๐ พ.ค.๖๗
๑๔.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านนางบังญัตติ ปานม่วง)	๕๐,๐๐๐			๔๖,๐๐๐	✓			กองช่าง	ดำเนินการแล้ว ๒๐ พ.ค.๖๗
รวม ๑๔ โครงการ		๖,๓๙๐,๐๐๐			๔,๒๒๗,๕๕๘.๔๙					

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลแม่แก้ว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
(ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอนลด	โอนเพิ่ม/โอน ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐			๙๙,๒๗๐	✓			สำนักปลัด เทศบาล	ม.ค.๒๕๖๗
๒.	โครงการเด็กปฐมวัย ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐			๙,๙๒๐	✓			สำนักปลัดเทศบาล	ก.ย.๒๕๖๗
๓.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางเก่า	๓๐,๐๐๐						✓	สำนักปลัดเทศบาล	
๔.	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นตำบล บางเก่า	๑๐,๐๐๐			๔,๗๒๐	✓			สำนักปลัดเทศบาล	ก.ย.๒๕๖๗
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา-สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต. บางเก่า ประกอบด้วยค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ค่าหนังสือ เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๙๕,๑๗๕		๑๗,๐๐๐	๒๘๓,๒๒๔	✓			สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
๖.	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ ได้แก่ ๑. โรงเรียนบ้านบางเกตุ ๒. โรงเรียนบ้านบางเก่า ๓. โรงเรียนวัดโตนดหลวง	๑,๓๙๖,๖๐๐			๑,๓๔๙,๒๐๖	✓			สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗

รายงานแผนงานดำเนินการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบางเก่า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
(ผลการดำเนินงานแผนงานที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)
(ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอนลด	โอนเพิ่ม/โอน ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗.	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๓๐,๐๐๐			๒๙,๘๕๐	✓			สำนักงานปลัด เทศบาล	มี.ย.๒๕๖๗
๘.	โครงการแข่งขันกีฬาตำบล “บางเก่าคัพ”	๒๔๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐	๒๗๕,๕๓๕	✓			สำนักงานปลัด เทศบาล	มี.ค.๒๕๖๗
๙.	วัสดุกีฬา	๙๐,๐๐๐			๘๙,๙๑๐	✓			สำนักงานปลัด เทศบาล	มี.ค.๒๕๖๗
๑๐.	โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ ผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐			๑๙,๙๐๐	✓			สำนักงานปลัด เทศบาล	เม.ย.๒๕๖๗
๑๑.	โครงการเทศบาลตำบลบางเก่า เคลื่อนที่	๕,๐๐๐			๒,๔๐๐	✓			สำนักงานปลัด เทศบาล	มี.ค.๒๕๖๗
๑๒.	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	✓			สำนักงานปลัด เทศบาล	มี.ย.๒๕๖๗
๑๓.	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบางเก่า	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	✓			สำนักงานปลัด เทศบาล	พ.ค.๒๕๖๗
๑๔.	โครงการควบคุมโรคขูดสาร ไอโอดีน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๙	๔๕,๐๐๐						✓	กองสาธารณสุขฯ	เนื่องจากบุคลากรไม่มี เพียงพอ ทำให้ไม่มี ความพร้อมในการ ดำเนินโครงการ
๑๕.	โครงการคัดกรองมะเร็งปาก มดลูกและมะเร็งเต้านม หมู่ ๑ - หมู่ ๙	๔๕,๐๐๐						✓	กองสาธารณสุขฯ	

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลแม่แก้ว อำเภอฮอด จังหวัดยะลา
(ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)
(ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		งบประมา ณ	งบประ มาณ		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖.	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๙	๙๐,๐๐๐					✓	กอง สาธารณสุขฯ	เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่มี ความพร้อมในการ ดำเนินโครงการ
๑๗.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	๓๐,๐๐๐					✓	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๘.	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาด ในตำบลบางเก่า	๒๐,๐๐๐					✓	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๙.	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมไข้เลือดออก	๑๕๕,๐๐๐		๕๐,๙๘๐	✓			กอง สาธารณสุขฯ	ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗
๒๐.	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	๑๐,๐๐๐		๙,๕๑๐	✓			กอง สาธารณสุขฯ	มี.ย. ๒๕๖๗
๒๑.	โครงการลดโรคคนปลดปล่อย จากโรคพิษสุรา	๖๐,๐๐๐		๓๙,๔๓๕	✓			กอง สาธารณสุขฯ	มี.ค. ๒๕๖๗

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบางแก้ว อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
(ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)
 (ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		อนุมัติ (บาท)	โอนลด โอนเพิ่ม /โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๒.	โครงการอบรมเพิ่มความรู้อ่าง อสม. ตำบลบางแก้ว	๖๖,๐๐๐					✓	กอง สาธารณสุขฯ	ไม่สามารถดำเนินการ โครงการ ได้เนื่องจาก อสม.อยู่ในความ รับผิดชอบของ รพ.สต.
๒๓.	โครงการชะอำร่วมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด อุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการฯ ให้แก่ อำเภอชะอำ	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	✓			กอง สาธารณสุขฯ	ก.พ.๒๕๖๗
๒๔.	โครงการป้องกันสนับสนุนและแก้ไขปัญหายา เสพติด อุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการฯ ให้แก่ อำเภอชะอำ	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	✓			กอง สาธารณสุขฯ	ก.พ.๒๕๖๗
รวม ๒๔ โครงการ		๒๖,๐๐๐		๒,๓๐๓,๘๖๐					

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบางแก้ว อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
(ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย
 (ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		อนุมัติ (บาท)	โอนลด /โอนเพิ่ม เป็นรายการ ใหม่		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ บรรเทาภัย	๒๐,๐๐๐		๑๙,๘๙๔	✓			สำนักปลัด เทศบาล	ก.ย.๒๕๖๗
รวม ๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐		๑๙,๘๙๔					

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางแผนการส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
 (ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		อนุมัติ (บาท)	โอนลด /โอนเพิ่ม เป็นรายการ ใหม่		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการจัดทำเอกสารเชิงรุกแนะนำแหล่ง ท่องเที่ยวตำบลบางแก้ว	๕,๐๐๐		๔,๐๐๐	✓			สำนักปลัด เทศบาล	ก.ย.๒๕๖๗
รวม ๑ โครงการ		๕,๐๐๐		๔,๐๐๐					

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบางเก่า อำเภอชนบท จังหวัดเพชรบุรี
(ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอนลด	โอนเพิ่ม/โอนตั้ง จ่ายเป็นรายการ ใหม่		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา	๕๐,๐๐๐						✓	กอง สาธารณสุขฯ	เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่มี ความพร้อมในการ ดำเนินโครงการ ส.ค.๒๕๖๗
๒.	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ พึ่งพา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐			๙,๙๐๐	✓			กอง สาธารณสุขฯ	
๓.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมหาราชกุมารี	๕๐,๐๐๐						✓	กอง สาธารณสุขฯ	เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่มี ความพร้อมในการ ดำเนินโครงการ
๔.	โครงการโรงเรียนปลอดขยะ	๑๐,๐๐๐						✓	กอง สาธารณสุขฯ	เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่มี ความพร้อมในการ ดำเนินโครงการ
๕.	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยก ขยะ	๙๐,๐๐๐			๘๙,๙๐๐	✓			กอง สาธารณสุขฯ	กย.๒๕๖๗
รวม ๕ โครงการ		๒๑๐,๐๐๐			๙๙,๘๐๐					

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลนาหว้า สำนักงานเทศบาลฯ จังหวัดนครพนม
(ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		อนุมัติ (บาท)	โอนลด โอนเพิ่ม / โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการจัดงานสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๔๖,๕๐๐	๑,๐๐๐	✓			สำนัก ปลัดเทศบาล	ม.ย.๒๕๖๗
๒.	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครีสมคมมหาราชินี	๔๐,๐๐๐		๓๘,๙๕๐	✓			สำนัก ปลัดเทศบาล	ก.ค.๒๕๖๗
๓.	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๓๐,๐๐๐		๑๐,๒๖๐	✓			สำนัก ปลัดเทศบาล	มิ.ย.๒๕๖๗
๔.	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ	๒๕,๐๐๐		๘,๕๑๐	✓			สำนัก ปลัดเทศบาล	ส.ค.๒๕๖๗
๕.	โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	๓๐๐,๐๐๐	๖๓,๑๐๐	๑๕๑,๕๖๐	✓			สำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗
๖.	โครงการเนื่องในวันเข้าพรรษา	๕,๐๐๐		๔,๙๒๐	✓			สำนัก ปลัดเทศบาล	ก.ค.๒๕๖๗
๗.	โครงการวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม	๓๐,๐๐๐	๒๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓			สำนัก ปลัดเทศบาล	ธ.ค.๒๕๖๗
๘.	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูการเล่นพลึงเฒ่า	๑๐,๐๐๐		๙,๗๒๐	✓			สำนัก ปลัดเทศบาล	ก.ค.๒๕๖๗

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบางแก้ว อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
(ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)
 (ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		อนุมัติ (บาท)	โอนลด โอนเพิ่ม/ โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๙.	โครงการงานพระนครคีรี เมืองเพชร	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด เทศบาล	ก.พ.๒๕๖๗
๑๐.	โครงการวัฒนธรรมถิ่นสืบสานมรดกศิลป ภูมิปัญญาถิ่นตำบลบางแก้ว		๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	✓			สำนักปลัด เทศบาล	ก.ย.๒๕๖๗
๑๑.	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข		๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๖๖	✓			สำนักปลัด เทศบาล	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗
๑๒.	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ชัยบกาย สบายชีวา		๓๐,๐๐๐	๖,๗๒๐	✓			สำนักปลัด เทศบาล	ส.ค.๒๕๖๗
รวม ๑๒ โครงการ		๕๔๐,๐๐๐	๑๓๘,๑๐๐	๓๗๙,๐๓๖					

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบางเก่า อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย
(ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 (ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		อนุมัติ (บาท)	งบประมา โอนลด โอนเพิ่ม/ โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการจัดทำทศพลักษณ์ตำบลบางเก่า	๕๐,๐๐๐		๒๔,๐๐๐	✓			สำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗
๒.	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐				✓	สำนัก ปลัดเทศบาล	โอนลดไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
๓.	โครงการจัดทำวารสารรายงานกิจกรรมของ เทศบาลตำบลบางเก่า	๕๐,๐๐๐		๓๘,๔๐๐	✓			สำนัก ปลัดเทศบาล	พ.ย.๒๕๖๖
๔.	โครงการจ้างเหมาต่อสัญญา Website ของ เทศบาลตำบลบางเก่า	๕,๐๐๐		๕,๐๐๐	✓			สำนัก ปลัดเทศบาล	พ.ย.๒๕๖๖
๕.	โครงการพัฒนาและปรับปรุง Website ของ เทศบาลตำบลบางเก่า	๑๙,๙๐๐		๑๙,๙๐๐	✓			สำนัก ปลัดเทศบาล	ก.พ.๒๕๖๗
๖.	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๑๕๐,๐๐๐		๑๓๑,๓๖๘	✓			สำนัก ปลัดเทศบาล	พ.ค.๒๕๖๗
๗.	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศักยภาพงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ	๓๐๐,๐๐๐		๒๑๑,๘๘๐	✓			สำนัก ปลัดเทศบาล	ม.ค.๒๕๖๗
๘.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	✓			กองคลัง	ก.ย.๖๗
๙.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	๓๐,๐๐๐		๑๙,๒๐๐	✓			กองคลัง	ธ.ค.๒๕๖๗
รวม ๙ โครงการ		๙๑๖,๙๐๐	๒๑๒,๐๐๐	๙๓๙,๙๔๘					

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบางแก้ว อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
(ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ต่อเนื่องและมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
 (ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประเภทครุภัณฑ์)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
			โอนสด	โอนเพิ่ม/ โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	จัดซื้อตู้ปลาเลื่อนแบบกระจก ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๔ ตู้	๒๔,๐๐๐			๒๔,๐๐๐	✓			สำนักปลัด เทศบาล	ส.ค.๖๗
๒.	ติดตั้งระบบเสียงตามสายและอุปกรณ์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านม่วง			๒๔๙,๓๕๐			✓		สำนักปลัด เทศบาล	อนุมัติกันเงินกรณียังมีเด็กอ่อน ผูกพันไว้เพื่อไปดำเนินการ และ เบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๓.	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพรูปแบบดิจิทัล จำนวน ๑ ตัว			๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๐๐	✓			สำนักปลัด เทศบาล	ก.ค.๒๕๖๗
๔.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน			๑๙,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	✓			สำนักปลัด เทศบาล	ก.ค.๒๕๖๗
๕.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ ๒ (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง	๖๔,๐๐๐			๖๔,๐๐๐	✓			สำนักปลัด เทศบาล	ก.ค.๒๕๖๗
๖.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง			๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	✓			สำนักปลัด เทศบาล	ก.ค.๒๕๖๗
๗.	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๒ เครื่อง	๑๑,๔๐๐			๑๑,๔๐๐	✓			สำนักปลัด เทศบาล	ก.ค.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบางเก่า อำเภอระงั่ว จังหวัดนครราชสีมา
(ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดินองค์การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
 (ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประเภทครุภัณฑ์)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอนลด	โอนเพิ่ม/ โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘.	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว -ดำ) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๒๐,๐๐๐			๑๑๘,๕๐๐	✓			กองคลัง	มี.ย..๒๕๖๗
๙.	จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบปรับระดับได้ จำนวน ๔ ตัว	๑๐,๐๐๐			๙,๖๐๐	✓			กองคลัง	มี.ย.๒๕๖๗
๑๐.	จัดซื้อตู้บ้านเลื่อนแบบกระจก ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๓ ตู้	๑๘,๐๐๐			๑๘,๐๐๐	✓			กองคลัง	ส.ค.๒๕๖๗
๑๑.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบพี ๒ (๓๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐			๑๕,๐๐๐	✓			กองคลัง	ก.ค.๒๕๖๗
๑๒.	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว -ดำและสี) ความเร็ว ๒๐ แผ่น/นาที จำนวน ๑ เครื่อง	๑๒๐,๐๐๐			๑๑๘,๙๐๐	✓			สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่ายบริหาร งานศึกษา)	ก.ค.๒๕๖๗
๑๓.	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ๗ ตัว แบบไม้ จำนวน ๑ ชุด			๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่ายบริหาร งานศึกษา)	ธ.ค.๒๕๖๖

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
(ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ได้เินองค์การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
 (ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประเภทครุภัณฑ์)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอนลด	โอนเพิ่ม/ โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง			๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	✓			สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายบริหารงานศึกษา)	ก..ย.๒๕๖๗
๑๕.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง			๘,๒๐๐	๘,๑๐๐	✓			สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายบริหารงานศึกษา)	ก.ย.๒๕๖๗
๑๖.	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ๗ ตัว โครงการหลักปูด้วยแผ่น PVC จำนวน ๒ ชุด			๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายบริหารงานศึกษา)	ธ.ค.๒๕๖๗
๑๗.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐			๓๒,๐๐๐	✓			กองช่าง	ก.ค.๒๕๖๗
๑๘.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๑๐๐			๔,๑๐๐	✓			กองช่าง	ก.ค.๒๕๖๗

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบึงแก้ว อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
(ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดินองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
 (ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประเภทครุภัณฑ์)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนลด โอนเพิ่ม/ โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙.	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๙๐๐		๕,๙๐๐	✓			กองช่าง	ก.ค.๒๕๖๗
รวม ๑๙ รายการ		๕,๙๐๐		๕,๙๐๐					

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดินองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
 (ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กรณีเงินยังมีได้ก่อนผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนลด โอนเพิ่ม/ โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการติดตั้งตู้ขายกันนกอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลบึงแก้ว	๒๐๐,๐๐๐					✓	สำนักปลัด เทศบาล	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่อนุมัติกันเงินกรณียัง มิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ กองช่างได้ทำแบบ พร.๔ แล้วปรากฏว่า งบประมาณเพิ่มขึ้น

รายงานและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบางเก่า อำเภอระงั่ว จังหวัดเพชรบุรี
(ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดินองค์การและกรรมสิทธิ์ร่วมของประชาชน (ต่อ)
 (ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กรมที่ดินยังมีเด็กอพยพผู้พลัดถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประเภทครุภัณฑ์)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอนลด	โอนเพิ่ม/ โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒.	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน ๑ ชุด	๓๘,๕๐๐			๓๘,๕๐๐	✓			สำนักปลัด เทศบาล	มี.ย.๒๕๖๗
๓.	โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว	๙,๙๐๐			๙,๙๐๐	✓			สำนักปลัด เทศบาล	มี.ย.๒๕๖๗
๔.	โครงการจัดซื้อชุดโซฟาปรับแยก จำนวน ๑ ชุด	๓๙,๙๐๐			๓๙,๙๐๐	✓			สำนักปลัด เทศบาล	มี.ย.๒๕๖๗
๕.	โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร ขนาดกว้าง ๒๐๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม สูง ๑๖๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว	๙,๕๐๐			๙,๕๐๐	✓			สำนักปลัด เทศบาล	มี.ย.๒๕๖๗
๖.	โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ฟุต ลึก ๗๔ ซม สูง ๗๔ ซม. จำนวน ๑๕ ตัว	๓๗,๕๐๐			๓๗,๕๐๐	✓			สำนักปลัด เทศบาล	มี.ย.๒๕๖๗
๗.	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักงานจ้าง จำนวน ๓๐ ตัว	๗๒,๐๐๐			๗๒,๐๐๐	✓			สำนักปลัด เทศบาล	มี.ย.๒๕๖๗
๘.	โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบปรับระดับได้ จำนวน ๒ ตัว	๔,๔๐๐			๓,๖๐๐	✓			กอง สาธารณสุขฯ	พ.ค.๒๕๖๗
๙.	โครงการจัดซื้อตู้บ้านเรือนแบบกระจก ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๓ ตู้	๑๘,๐๐๐			๑๘,๐๐๐	✓			กอง สาธารณสุขฯ	พ.ย.๒๕๖๖

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
(ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
 (ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครรณีกั้นเงินยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ))

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอนลด	โอนเพิ่ม/ โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐.	โครงการจัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบพับ ขนาด ๖ ฟุต จำนวน ๑ ตู้	๗,๐๐๐			๗,๐๐๐	✓			กอง สาธารณสุขุฯ	พ.ย.๒๕๖๖
๑๑.	โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๑๒,๐๐๐			๑๒,๐๐๐	✓			กอง สาธารณสุขุฯ	พ.ย.๒๕๖๖
๑๒.	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๔ ลังชัก จำนวน ๑ ตู้ จัดซื้อตามราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์	๖,๗๐๐			๖,๗๐๐	✓			กอง สาธารณสุขุฯ	พ.ย.๒๕๖๖
๑๓.	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	✓			กอง สาธารณสุขุฯ	พ.ค.๒๕๖๖
๑๔.	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ จำนวน ๑ ตัว	๒,๒๐๐			๒,๒๐๐	✓			กองช่าง	ก.ค.๒๕๖๗
๑๕.	โครงการจัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบกระจก ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๒ ตู้	๑๒,๐๐๐			๑๒,๐๐๐	✓			กองช่าง	ส.ค.๒๕๖๗
๑๖.	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	✓			กองช่าง	ก.ค.๒๕๖๗
๑๗.	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายและ อุปกรณ์ให้กับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านท่า	๒๗๐,๐๐๐			๒๖๑,๑๕๐	✓			สำนัก ปลัดเทศบาล	พ.ย.๒๕๖๖

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบางเก่า อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
(ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
 (ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กรมนี้เงินยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ))

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		อนุมัติ (บาท)	โอนลด โอนเพิ่ม/ โอนส่งจ่าย เป็นรายการ ใหม่		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘.	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน คุณสมบัติตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์	๘๕๐,๐๐๐					✓	กองคลัง	
๑๙.	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน คุณสมบัติตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์	๘๕๐,๐๐๐		๘๕๐,๐๐๐	✓			กองช่าง	ส.ค.๒๕๖๗
๒๐.	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดใหญ่ น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐		๓๑,๘๐๐	✓			สำนักปลัด เทศบาล	พ.ย.๒๕๖๗
๒๑.	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๗๐๐		๕,๗๐๐	✓			สำนักปลัด เทศบาล	พ.ย.๒๕๖๗
๒๒.	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดใหญ่ น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๓ เครื่อง	๙๖,๐๐๐		๙๕,๔๐๐	✓			กอง สาธารณสุขฯ	พ.ย.๒๕๖๗
๒๓.	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๑๐๐		๔,๐๐๐	✓			กอง สาธารณสุขฯ	พ.ย.๒๕๖๗
๒๔.	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA จำนวน ๓ เครื่อง	๑๗,๑๐๐		๑๗,๑๐๐	✓			กอง สาธารณสุขฯ	พ.ย.๒๕๖๗

รายงานแสดงผลการทำเป็นงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
(ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดินองค์การและมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
 (ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กรมที่ดินยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ))

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		เบิกจ่าย(บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
			โอนลด	โอนเพิ่ม/ โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๕.	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐			๓๑,๘๐๐	✓			กองช่าง	พ.ย.๒๕๖๗
๒๖.	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๗๐๐			๕,๗๐๐	✓			กองช่าง	พ.ย.๒๕๖๗
๒๗.	โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐			๒,๓๖๘,๐๐๐	✓			กองสาธารณสุข	ม.ค.๒๕๖๗
๒๘.	โครงการจัดซื้อรถกระบะเข้าซ่อมไฟฟ้าแบบยี่ห้อสโตนไดต์เคลื่อนเข้าออกได้ ขนาดความสูงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑๓ เมตร จำนวน ๑ คัน	๓,๒๐๐,๐๐๐						✓	กองช่าง	เนื่องจากมีผู้เสนอราคาได้ยุทธวิธีผลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พต.บางเก่า ได้รายงานความเห็นการพิจารณาอนุมัติต่อคณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติและข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง และได้แจ้งผลเห็นว่า กรมบัญชีไม่เหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอนุมัติ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๔๕๑๓ ลงวันที่ ๓ ก.พ.๖๘
รวม ๒๘ รายการ		๘,๓๔๗,๒๐๐			๓,๙๕๔,๕๔๐					

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๗๒๖,๑๑๐.๓๕ บาท
ดำเนินการก่อกั้นผู้กั้น เพื่อไปดำเนินการและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๔,๑๕๕,๘๐๙.๖๕ บาท
- การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กรณีกันเงินยังมิได้ ก่อกั้นผู้กั้นไว้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๔,๒๗๗,๕๕๘.๔๙ บาท
กำลังดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๔ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๒,๓๐๓,๘๖๐ บาท
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ จำนวน ๗ โครงการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

- จำนวน ๑ โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๙,๘๙๔ บาท

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว จำนวน ๑ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๙๙,๘๐๐ บาท
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ จำนวน ๓ โครงการ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๑๒ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๓๗๙,๐๓๖ บาท

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

- การดำเนินงานตามแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๙ โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๙๓๙,๗๔๘ บาท
ไม่ได้เบิกจ่ายในการดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ แต่ได้ออเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

/การดำเนินงาน...

- การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประเภทครุภัณฑ์
จำนวน ๑๙ โครงการ/รายการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๘ รายการ งบประมาณ ๕๖๖,๒๐๐ บาท
ดำเนินการกักเงินกรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้เพื่อไปดำเนินการและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๔๙,๓๕๐ บาท
- การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กรณีกักเงินยังมีได้
ก่อนนี้ผูกพันไว้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประเภทครุภัณฑ์
จำนวน ๒๘ โครงการ/รายการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕ โครงการ/รายการ งบประมาณ ๓,๙๕๔,๔๕๐ บาท
ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ/รายการ
 - เนื่องจากเป็นโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อนุมัติกักเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้
กองช่างได้ทำแบบ พร.๔ แล้วปรากฏว่างบประมาณเพิ่มขึ้น
 - เนื่องจากมีผู้เสนอราคาได้ยุทธวิธีผลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทด.บางเก่าได้
รายงานความเห็นการพิจารณายุทธวิธีต่อคณะกรรมการ พิจารณายุทธวิธีและข้อ
ร้องเรียน กรมบัญชีกลาง และได้แจ้งผลเห็นว่า กรณีนี้ไม่มีเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการ
ยุทธวิธี ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กอร๐๔๐๕.๕/๔๕๑๓ ลงวันที่ ๓ ก.พ.๖๘

สรุปรวมผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๑. ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๖๙
โครงการ/รายการ เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๐๓๘,๖๔๘.๓๕.- บาท ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้
รวมถึงโครงการที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
๒. ดำเนินการกักเงินผูกพัน เพื่อไปดำเนินการและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๘
โครงการ งบประมาณ ๕,๔๐๕,๑๕๙.๖๕ บาท
๓. โครงการกรณีกักเงินยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
จำนวน ๓๗ โครงการ/รายการ เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๘,๒๓๒,๐๐๘.๔๙ บาท

ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา ดิฉันผู้บริหารเทศบาลตำบลบางเก่าขอขอบคุณทุกท่าน
ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา
และจะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลตำบลบางเก่าให้มีศักยภาพ นำไปสู่ตำบลที่น่าอยู่น่าเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

(ลงชื่อ) 
(นางแสงอรุณ สมุทรภักดี)
นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า

